





Bohrpfähle Turnhalle und Erweiterungsbau





Ertüchtigung Dachkonstruktionen OvM und Max





Generalsanierung und Erweiterung Oskar-von-Miller-Gymnasium und Maximiliansgymnasium





Gründungsmaßnahmen OvM und Max zur statischen Ertüchtigung




Sanierung Fassade und Sockel OvM und Max



Baumeisterarbeiten in allen Bauteilen



Ausbauarbeiten in allen Bauteilen





Fortschritt der Dacharbeiten

Zeitlicher Ablauf

- November 2019 bis Oktober 2020
- Februar 2020 bis April 2021
- Mai 2020 bis März 2021
- Aktuell in Planung, voraussichtlich bis März 2021

Die Sanierung des Dachs wird in vier Bauabschnitten ausgeführt.

Die Arbeiten an der Dachkonstruktion am Kopfbau des Oskar-von-Miller-Gymnasiums (Siegfriedstraße) sind bis auf die Restarbeiten (Schneefanggitter und Blitzschutz) fertiggestellt.

Die Arbeiten am Mittelflügel und Kopfbau Nord des Oskar-von-Miller-Gymnasiums sowie am Mittelflügel des Maximiliansgymnasiums laufen.

Das Titelfoto zeigt den aktuellen Baufortschritt der Baugrube Turnhalle im Innenhof.

Die Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme ist für September 2022 geplant.



Baustelle im November 2020


Im Innenhof sind die Aushubarbeiten der Turnhallen und des Erweiterungsbaus abgeschlossen. Die Bodenplatten sind eingebaut. Derzeit werden die Bohrpfahlwände gedämmt und die Umfassungswände betoniert.

Im Bereich der Aulen wurde die Lüftungszentrale im 2. Untergeschoss fertiggestellt. Oberhalb sind die Betonierarbeiten an den zukünftigen Bibliotheken abgeschlossen. Als nächster Schritt werden in den Aulen die Bestandsdecken abgebrochen und neue Decken eingebaut.

Am nördlichen Kopfbau des Oskar-von-Miller-Gymnasiums ist die Dachkonstruktion fertiggestellt. Die Dachgauben und Dachfenster sind eingebaut, die Biberschwanzdeckung ist erneuert. Aktuell finden noch einzelne Spenglerarbeiten statt.




Baustellenverkehr




November 2020 bis Juni 2021

Anzahl LKW:
ca. 15 bis max. 25 am Tag



Juli bis Dezember 2021

Anzahl LKW:
ca. 15 bis max. 25 am Tag
Ausbauarbeiten zum Teil mit kleinen LKW (7,5 to)



Januar bis April 2022

Anzahl LKW:
ca. 15 bis max. 25 am Tag
Ausbauarbeiten zum Teil mit kleinen LKW (7,5 to)

Das Team des Baureferats informiert Sie gerne!

Für Ihre Fragen:

Baureferat (Hochbau)
Abteilung Schulbau, H44
Friedenstraße 40
81660 München
Tel. 089 / 233- 607 01 und 089 / 233- 607 02
oskarmax.bau@muenchen.de

Infobroschüren:

Über den Bauablauf informieren Sie unsere Baustellen-Flyer etwa zweimal im Jahr als Hauswurfsendung.

Das Projekt im Netz:

Informationen zum Projekt: www.muenchen.de/schulbauoffensive



Direkt zum Projekt

Zusätzliche Informationen wie den Stadtratsbeschluss zur Verkehrsführung und die Präsentationen zum Runden Tisch finden Sie unter www.muenchen.de/baureferat > Städtische Bauprojekte

Herausgeber
Landeshauptstadt München
Baureferat
Friedenstraße 40
81660 München

Fotos: seeberger.buss, München
Zeichnungen: braun architekten, München

November 2020

Gedruckt auf Papier aus zertifiziertem Holz aus kontrollierten Quellen und aus Recyclingmaterial.